

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๑.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๖,๔๙๙,๒๐๐	๕,๗๕๖,๑๐๐	๗๔๓,๑๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๙๔๐,๘๐๐	๘๔๕,๖๐๐	๙๕,๒๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	
๔	เงินสำรองจ่าย	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๑๙๖.๘๐	๒,๘๐๓.๒๐	
๕	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	/			๑-๓๑ ส.ค ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๑,๕๕๕.๒๘	-	โอนเพิ่ม ๑,๕๕๖ บาท
๖	เงินค่าปลูกป่าทดแทนตามมติ คณะรัฐมนตรี	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๒๒,๗๒๐	๒๒,๗๒๐	-	
๗	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	/			ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทำความสะอาดสำนักงาน	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	
๒	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปและงานกิจการสภา	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	
๓	จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไป	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	
๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวน/จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	/			มิ.ย-ก.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	๓,๓๕๖	๖,๖๔๔	
๕	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า ซึกฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารางวัลที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีฯลฯ	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๒๘๐.๘๕	๕,๗๑๙.๑๕	โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐ บาท
๖	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์(อบต.คุ้มเก่า)	/			๑-๒๙ ก.พ. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	
๗	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ จัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๕๔๐,๐๐๐	๔๓๑,๑๓๐	๙,๘๗๐	โอนลด ๙๙,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด			/	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๒	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ(รถดับเพลิง)	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	-	
๓	โครงการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ	/			ธ.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา ณคงเหลือ	
๑	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	
๒	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปนสวรรค์	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	-	
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันบ้านโปนสว่าง(โรงเรียนบ้านโปนสว่าง)	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๒๙๗,๐๐๐	๒๗๙,๗๒๐	๑๗,๒๘๐	
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปนสวรรค์) ค่าอาหารกลางวัน	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๒๖๔,๖๐๐	๑๙๔,๕๐๘	๗๐,๐๙๒	
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.บ้านโปนสวรรค์)ค่าจัดการเรียนการสอน	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๕๒,๐๒๐	๔๔,๐๖๔	๗,๙๕๖	
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.บ้านโปนสวรรค์) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	/			ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	๒๕,๐๖๐	๑๗,๗๖๖	๗,๒๙๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๕ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณคงเหลือ	
๑	สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัขและแมว)			/	-	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	
๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	/			ก.ย ๖๗	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	/			มี.ค๖๗	๓๐,๐๐๐	๔๖,๔๑๐	-	โอนเพิ่ม ๑๖,๔๑๐ บาท
๔	โครงการลด คัดแยกขยะในชุมชน			/	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๕	จำเหมายบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย(คนงาน เก็บขยะ คนขับรถบรรทุกขยะ)	/			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการกองช่าง	/			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	
๒	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขับรถกระเช้าไฟฟ้า	/			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	
๓	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า	/			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	-	
๔	จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในกองช่าง	/			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	-	
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูผินารายณ์	/			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๗๔๒.๙๕	๒,๒๕๗.๐๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๖ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา	/			ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๔๐,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	/			ก.ค ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	
๒	โครงการประเพณีบุญคูณลาน(บุญกองข้าว)และงานเทศกาล ข้าวเหนียวเขาวง	/			๑๕-๑๗ ธ.ค ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายอรุณ อุดรทักษ์ บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๘	/			๒๔เม.ย.-๒๓ ก.ค.๖๗	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	-	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายนายโยธา ทองสาร-หนองทุ่ง หลวง บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ ๙	/			๑๘มิ.ย-๑๖ ก.ค๖๗	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	-	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสำราญ-หนองกกคุณ บ้าน โนนสำราญ หมู่ที่ ๕	/			๒๔เม.ย.-๒๓ ก.ค.๖๗	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	-	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายโสภณ บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ ๑๑	/			๓๐ส.ค-๒๘ ก.ค ๖๗	๑๑๗,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	-	
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคูตัวยูพร้อมฝापิด สายก้านกล้วยรี สอร์ท บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ ๑๐	/			๒๖ก.ค-๒๔ ต.ค๖๗	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	-	
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคูตัวยูพร้อมฝापิด สายหน้าบ้านนาง พัชรภรณ์-ฉางข้าว บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๖	/			๑๘มิ.ย-๑๖ ก.ค๖๗	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	-	
๗	ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒	/			๔ก.ค-๓๑ธ.ค ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	
๘	เทพื้นคอนกรีตเดิมสายหน้าบ้านนางดุขุฎิ จิตจักร บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒	/			๑๓มิ.ย-๑๑ ก.ย ๖๗	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	-	
๙	เทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายยิ่ง ศรีสิงห์ บ้านโพนวิมาน หมู่ ที่ ๗	/			๑๓มิ.ย-๑๑ ก.ย ๖๗	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	-	
๑๐	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางไมตรี แสนขาว-โนนศิวิไล หมู่ที่ ๑๑	/			๒๓ ก.พ-๒๓ พ.ค ๖๗	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	

๑๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกภูโหล่ย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓	/			๓๐มี.ค-๒๙ เม.ย ๖๗	๘๙,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	
----	--	---	--	--	----------------------	--------	--------	-------	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายอรุณ อุดรทักษ์ บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๘	/			๒๔เม.ย.- ๒๓ก.ค.๖๗	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	-	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายโยธา ทองสาร-หนองทุ่ง หลวง บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ ๙	/			๑๘มิ.ย-๑๖ ก.ค๖๗	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	-	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสำราญ-หนองกกคุณ บ้านโนน สำราญ หมู่ที่ ๕	/			๒๔เม.ย.- ๒๓ก.ค.๖๗	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	-	
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายโสภณ บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ ๑๑	/			๓๐ส.ค-๒๘ ก.ค ๖๗	๑๑๗,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	-	
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคูบัวพร้อมฝापิด สายก้านกล้วยรีสอร์ท บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ ๑๐	/			๒๖ก.ค-๒๔ ต.ค๖๗	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	-	
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคูบัวพร้อมฝापิด สายหน้าบ้านนางพัช ราภรณ์-ฉางข้าว บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๖	/			๑๘มิ.ย-๑๖ ก.ค๖๗	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	-	
๑๘	ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒	/			๔ ก.ค-๓๑ ธ.ค๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	
๑๙	เทพื้นคอนกรีตเดิมสายหน้าบ้านนางดุซงู๊ จิตจักร บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒	/			๑๓มิ.ย-๑๑ ก.ย ๖๗	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	-	
๒๐	เทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายยิ่ง ศรีสิงห์ บ้านโพนวิมาน หมู่ที่ ๗	/			๑๓มิ.ย-๑๑ ก.ย ๖๗	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	-	
๒๑	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางไมตรี แสนขาว-โนนศิวิไล หมู่ที่ ๑๑	/			๒๓ ก.พ-๒๓ พ.ค ๖๗	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	

๒๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกภูโหล่ย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓	/			๓๐ม.ค-๒๙ เม.ย ๖๗	๘๙,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังบาดาล บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ ๑๑	/			๔ ก.ค-๓๑ ธ.ค๖๗	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	-	
๒๔	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๖	/			๕ เม.ย.-๔ ก.ค.๖๗	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	จ่ายขาดเงิน สะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำ เนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๒๕	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโพธิ์นิมาน หมู่ที่ ๗	/			๕ เม.ย.-๔ ก.ค.๖๗	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๖	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสมสนุก หมู่ที่ ๘	/			๑๗ เม.ย.- ๑๖ก.ค๖๗	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๗	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกล้วย บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ ๑๐	/			๑๗ เม.ย.- ๑๖ก.ค๖๗	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๘	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้างวิทยาลัยเทคนิค บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ ๑๑	/			๑๗ เม.ย.- ๑๖ก.ค๖๗	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางแววมณี บ้านกุดลิ้มพัฒนา หมู่ที่ ๙	/			๑๑เม.ย.- ๑๐ก.ค๖๗	๒๐๑,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มศรีมงคล บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓	/			๑๑เม.ย.- ๑๐ก.ค๖๗	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถ้ำผานาค บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๕	/			๓พ.ค-๑ ส.ค๖๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบายนูลจันทร์ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓	/			๑๗ เม.ย.- ๑๖ก.ค๖๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโลกข้าวแอม บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ ๑๑	/			๑๙ เม.ย.- ๑๘ก.ค๖๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๕๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาตาเสรีฐ-ภูโหลย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓	/			๑๑เม.ย.- ๑๐ก.ค๖๗	๒๒๒,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม

๓๕	ปรับปรุงถนนลูกรังสายนาหนองหิน บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๖	/			๕เม.ย.-๔ ก.ค๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาหนองขาด-หนองกุ้ง บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๘	/			๑๑เม.ย.- ๑๐ก.ค๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๗	ขยายถนนยกคันดิน สายบ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ ๙	/			๑๕พ.ค- ๑๓ส.ค๖๗	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	-	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๘	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกคลองไผ่-สามแยกโนนศิวิไล หมู่ที่ ๑๓	/			๕เม.ย.-๔ ก.ค๖๗	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัด บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒	/			๑๙ เม.ย- ๑๘ก.ค๖๗	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	-	จ่ายขาดเงินสะสม